

ОТЧЕТ
о реализации инициативного проекта, прошедшего конкурсный отбор в 2022
году в рамках государственной программы Новосибирской области
«Управление финансами в Новосибирской области»
по состоянию на « 01 » октября 20 23 г.

1. Наименование Проекта: Обустройство мест захоронений на территории Колбасинского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области

2. Место реализации Проекта:

Муниципальное образование Колбасинский сельсовет Кыштовского района
Населенный пункт д. Тынгиза

3. Сведения об объемах финансирования Проекта, рубли

№ п/п	Наименование	План	Факт
1	Общая стоимость Проекта с учетом добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения	610184,0	610184,0
2	Финансовое обеспечение, всего:	610184,0	610184,0
2.1	средства Субсидии	467833,85	467833,85
2.2	средства бюджета поселения	93566,77	93566,77
2.3	инициативные платежи, всего:	46783,38	46783,38
2.3.1	денежные средства граждан	46783,38	46783,38
2.3.2	денежные средства индивидуальных предпринимателей и юридических лиц		
3	Добровольное имущественное и (или) трудовое участие жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, всего:	2000,0	2000,0
3.1	вклад жителей поселения	2000,0	2000,0
3.2	вклад индивидуальных предпринимателей и юридических лиц		

4. Количество юридических лиц, принявших участие в конкурсных процедурах, проведенных в рамках Проекта: 1

5. Описание добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения.

5.1. Жители поселения:

Уборка территории на сумму 2000,0 руб.

5.2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица:

6. Сведения об итогах реализации Проекта.

6.1. Объект, включенный в Проект, завершен полностью, частично
объект завершен полностью

6.2. Если Проект выполнен частично, то что именно, в каком объеме и по какой причине не было сделано:

7. Дата

начала осуществления Проекта – 02.06.2023г.

ввода объекта в эксплуатацию – 25.07.2023 г.

8. Основные проблемы, с которыми столкнулось поселение и инициативная группа в ходе реализации Проекта (можно отметить несколько пунктов):


низкое качество технической документации	
трудности с отбором и заключением контракта с подрядчиком	
недобросовестный подрядчик	
недостаточно времени для качественного выполнения работ	
неблагоприятные погодные условия	
несвоевременная поставка закупленного оборудования	
прочее (описать)	

9. К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации Проекта промежуточные этапы выполнения, документы (включая фотографии) отражающие участие населения и организаций в безвозмездных работах и услугах, и их результаты.

Глава Колбасинского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области
(наименование городского, сельского поселения Новосибирской области)

Гладких Александр Евгеньевич


Ф.И.О. (при наличии)


(подпись)

Руководитель инициативной группы

Семенова Ирина Анатольевна

Ф.И.О. (при наличии)


(подпись)

Дата

20.10.2023 г.